



IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

Mjera: 04
Podmjera: 4.3.
Operacija: 4.3.1.

| | |
|--|--|
| NAZIV KORISNIKA | <u>Brodsko posavska županija</u> |
| ADRESA | <u>Petra Krešimira IV. 1, Slavonski Brod</u> |
| DATUM ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA | <u>2. svibnja 2017.</u> |
| NAZIV ULAGANJA (iz Odluke) | <u>Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (SN Orubica)</u> |
| KRAJNI ROK ZA DOSTAVU | |
| ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Odluke/Aneksa) | <u>11. svibnja 2020.</u> |

Provedene aktivnosti:

Od zadnjeg 7. Izvještaja o napretku od 03.11.2020, provedene su u bitnom slijedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

- Sukladno Planu nabave Korisnika potpore u 2020. godini (dostavljen u okviru 6. Izvještaja o napretku), za projekt je krajem 2020. g. provedena i druga jednostavna nabava, a koja se odnosi na obveznu kontrolu izmjene i dopune glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta za geotehniku. Postupak nabave provodile su Hrvatske vode kao Komisionar Korisnika potpore, a ista se provela prema internom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Hrvatskih voda. Predmetni ugovor je zaključno s 2020. godinom i izvršen.
- Plan nabave Korisnika potpore za projekt u 2021. godini (Prilog 1. ovog Izvještaja) obuhvaća arheološki nadzor sukladno posebnom uvjetu nadležnog tijela utvrđenog u postupku ishođenja II. izmjene i dopune Rješenja za građenje kao i hidrogeološka istraživanja (izrada istražno-piezometarskih bušotina s analizom vode za utvrđivanje nultog stanja), a koja se moraju, sukladno mjerama zaštite okoliša iz Rješenja nadležnog tijela, a na osnovu prethodno izrađenog elaborata/programa, provesti prije stavljanja sustava u funkciju i čine osnovu za monitoring u fazi eksploatacije.
- Od 22.12.2020. godine je u postupku ishođenja ispred nadležnog tijela II. izmjena i dopuna Rješenja za građenje. Izmjena u ovom trenutku još nije ishođena iz razloga kompleksnosti rješavanja pravno-imovinskih odnosa poglavito u uvjetima pandemije bolesti Covid -19. Ishođenje se očekuje do kraja svibnja 2021. godine.
- Sklopljeni su sljedeći dodaci ugovorima koji će biti poslani u APPRRR na odobrenje kad se ishodi II. izmjena i dopuna Rješenja za građenje:
 1. Treći dodatak ugovoru o javnoj nabavi radova dana 22.03.2021. godine kojim se u bitnom povećala ugovorna cijena s 26.783.106,41 kn s PDV-om (ugovorna cijena po Drugom dodatku Ugovoru) na 29.946.152,58 kn s PDV-om za više radove i III. dodatne (naknadne) radove te se produljio rok izvođenja radova s 23.03.2021. godine na 23.07.2021. godine, odnosno rok trajanja Ugovora se produljio s 23.07.2021. godine na 23.11.2021. godine.
 2. Treći dodatak ugovoru o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora dana 22.03.2021. godine kojim se u bitnom povećala ugovorna cijena s 571.837,63 kn s PDV-om (ugovorna cijena po Drugom dodatku Ugovoru) na 618.040,80 kn s PDV-om za II. dodatne usluge te se rok izvršenja stručnog nadzora



usklađio s rokom izvođenja radova jer ih isti prati i produljio se na 23.07.2021.godinu, odnosno rok trajanja Ugovora se produljio na 23.11.2021. godinu.

3. Prvi dodatak ugovoru o javnoj nabavi usluga koordinatora II zaštite na radu dana 22.03.2021. godine kojim se povećala ugovorna cijena s 54.350,00 kn s PDV-om na 72.250,00 kn s PDV-om za dodatne usluge te se rok izvršenja usluga usklađio s rokom izvođenja radova jer ih isti prati i produljio na 23.07.2021.godinu, odnosno rok trajanja Ugovora se produljio na 23.11.2021. godinu.

4. Prvi dodatak ugovoru o javnoj nabavi usluga projektantskog nadzora dana 23.03.2021. godine kojim su se preraspodijelile količine u Troškovniku bez povećanja ugovorne cijene te se rok izvršenja usluga usklađio s rokom izvođenja radova jer ih isti prati i produljio na 23.07.2021.godinu, odnosno rok trajanja Ugovora se produljio na 23.11.2021. godinu.

- Sklopljen je i Prvi dodatak ugovoru o javnoj nabavi usluga izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta dana 20.04.2021. godine kojim se produljio rok trajanja Ugovora na 30.06.2021. godinu. Navedeni dodatak se ne šalje u APPRRR na odobrenje za potporu iz razloga što je sami Ugovor (koji je u APPRRR dostavljen na zahtjev) sklopljen 2020. godine pa sukladno važećem Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18) isti ne može biti odobren jer je nabava provedena nakon 12 mjeseci od potpisa Ugovora o financiranju.
- Sklopljen je i Ugovor o uslugama arheološkog nadzora dana 03.03.2021. između Korisnika potpore i Gradskog muzeja Nove Gradiške na iznos 6.000,00 kn bez PDV-a (Muzej nije u sustavu PDV-a). Navedeni Ugovor se ne šalje u APPRRR na odobrenje iz razloga što je sami Ugovor sklopljen 2021. godine pa sukladno važećem Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18) isti ne može biti odobren jer je nabava provedena nakon 12 mjeseci od potpisa Ugovora o financiranju.
- Realizacija projekta se nastavila i u ovom razdoblju te je u tablici u Prilogu 2. ovog Izvještaja dan pregled svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta sukladno tablici troškova i koristi iz zahtjeva za potporu, odnosno iz zadnje Obavijesti o izmjeni Obavijesti APPRRR-a od 10.11.2020. kao i njihova realizacija po godinama od 01.01.2014. – 03.05.2021. (Napomena: Za ugovore označene crvenom bojom u tekstu prikazan je samo ukupno prihvatljivi iznos od ukupnog iznosa ugovora, odnosno onaj koji je plaćen izvršiteljima isključivo od strane Korisnika potpore ne i onaj dio troškova ugovora plaćen prije 01.01.2014. ili sufinanciran iz Proračuna RH iza 01.01.2014.).
- Radovi se uredno izvode u skladu s ugovorenim rokovima (Slike s gradilišta 1-5. u Prilogu 3. ovog Izvještaja) te je izvršeno više od 84,53 % trenutno ugovorenih radova.
- Rok dovršenja kompletnog projekta je 11.09.2021. (krajni rok dostave zadnjeg zahtjeva za isplatu) po dostavljenoj Obavijesti APPRRR-a o odobrenju produljenja roka od 17.04.2020. godine, međutim po istoj Obavijesti nije sklopljen aneks Ugovora o financiranju br. 004/2017. Također, u ožujku 2020., a radi pandemije, na Vašim web stranicama ste objavili da se svi rokovi preuzeti Ugovorom o financiranju odgađaju, odnosno produljuju za 90 dana, pa bi u tom slučaju rok dovršenja kompletnog projekta bio cca 11.12.2021., ako smo dobro protumačili Vašu obavijest. U prošlom Izvještaju smo utvrdili da za to nije sklopljen dodatak Ugovora o financiranju, a kako niste reagirali, zaključujemo da za isto nije ni potrebno sklopiti dodatak. S obzirom da se, kako je gore navedeno, u bitnom produljio rok završetka trajanja ugovora o javnoj nabavi radova na građenju sustava na 23.11.2021.godinu, Korisnik potpore će pravovremeno zatražiti od APPRRR-a produljenje roka dovršenja kompletnog projekta, odnosno krajnjeg roka dostave zadnjeg zahtjeva za isplatu.



- Sukladno važećem Pravilnika o provedbi mjere (NN 62/16, 101/17 i 111/18), Korisniku potpore je, na temelju dostavljenog zahtjeva za isplatu 1. i 2. rate (uključuje i pravdanje isplaćenog predujma), plaćeno/pravdano:

| | |
|--|----------------------|
| Ukupno Zahtjev 1 i 2 (kn s PDV-om) | 20.069.349,56 |
| Ukupno neodobren trošak 1. (dio izvedenih I. dodatnih radova i izvedeni više rad po rekapitulaciji iz 15 p.s. Izvođača prema Obavijesti o izmjeni Obavijesti od 10.11.2020.) | -436.791,05 |
| Ukupno neodobren trošak 2. (financijska korekcija 5% za izvedene radove po pojedinim stavkama Troškovnika zaključno s 15. p.s. Izvođača, a sukladno navedenim točno određenim stavkama na koje se financijska korekcija primjenjuje iz Obavijesti o provedenom postupku nabave od 19.04.2019.) | -377.739,61 |
| Sveukupno plaćeno/pravdano po Odlukama o isplati od 24.02.2020., 02.09.2020. i 23.11.2020. | 19.254.818,90 |

Planirane aktivnosti:

Do kraja svibnja 2021. godine planira se ishoditi spomenuta II. izmjena i dopuna Rješenja za građenje te će se ista odmah po pravomoćnosti poslati u APPRRR istu s ovjerenom II. izmjenom i dopunom glavnog projekta kao i spomenuti dodaci ugovora na odobrenje i sljedeći Zahtjev za isplatu potpore (3 rata).

Pravovremeno se planira u APPRRR poslati zahtjev za produljenje roka dovršenja kompletnog projekta, odnosno krajnjeg roka dostave zadnjeg zahtjeva za isplatu.

Nabava za hidrogeološka istraživanja (izrada istražno-piezometarskih bušotina s analizom vode za utvrđivanje nultog stanja) planirana je za svibanj 2021. godine. Ostale nabave za projekt, planirati će se i provoditi tijekom realizacije projekta, odnosno izvođenja radova, ukoliko se za istima ukaže potreba za što u ovom trenutku nemamo, a niti možemo imati saznanja.

Radovi i ostale popratne aktivnosti na realizaciji projekta se planiraju nastaviti prema planu.

Klasa: 325-01/21-01/16

Urbroj: 2178/1-04-02/06-21/01

Slavonski Brod, **03. svibnja 2021.**

Za Korisnika

Župan

dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.



Prilog 1. Plan nabave projekta za 2021. godinu

| NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn) | 1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI | VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak, JN - jednostavna nabava) | UGOVOR / OkS | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (kvartal ili mjesec 2021.) | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS |
|--|---|--------------------------------|--|--------------|---|--|
| Hidrogeološki radovi (istražni piezometri) za potrebe sustava javnog navodnjavanja Orubica | 326.450,00 | 3 | JN | Ugovor | II. kvartal 2021. | 2 mjeseca |
| Stručni arheološki nadzor terena na području zahvata u prostoru – sustav navodnjavanja Orubica | 6.000,00 | 2 | JN | Ugovor | I kvartal 2021. | 5 mjeseci |



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Prilog 2. Realizacija projekta 01.01.2014.- 03.05.2021.



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Prilog 3. Fotodokumentacija s gradilišta



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT



Slika 1. Crpna stanica 2, Retencijski bazen i Taložnica te Trafostanica



Slika 2. Crpna stanica 2



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT



Slika 3. Objekt za elektroopremu crpne stanice 1



Slika 4. Crpna stanica 1



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT



Slika 5. Polaganje dodatnog cjevovoda („južni“ korisnici)