

				Ugovorna strana	Broj Ugovora (EBU-HV/Klasa-ŽUP)	Naziv ugovora	PRR 2014-2020 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA -MAX. BUDGET (kn s PDV-om)	Realizacija po godinama						03.05.2021.		Napomene				
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	03.05.2021.		Ukupno realizacija 2014 03.05.2021 (kn s PDV-om)	% Realizacije		
A	MATERIJALNA ULAGANJA	Građenje/Radovi		Vodotehnika d.d. Zagreb +Bran d.o.o. Virovitica (Podgovaratelj): Vodoprivreda- Nova Gradiška d.d. + Proekogradnja d.o.o.)	31-034/18	D3+D2+D1+Ugovor o građenju - Građenje sustava navodnjavanja	29.946.152,58					2.370.514,76	17.132.935,25	5.231.266,30	578.876,07	25.313.592,38	84,53	Djelomično odobreno - 1.Sukladno Obavijesti APPRRR-a od 19.04.2019. odobren je osnovni ugovor, a financijska korekcija za nabavu za osnovni ugovor je ukupno 447.438,66 kn s PDV-om; 2. 2. dodatkom Ugovora od 31.12.2019. povećana ugovorna cijena za 1.972.068,06 kn s PDV-om (dostavljeno u APPRRR u sklopu drugog zahtjeva za isplatu na administrativnu kontrolu - izdana Obavijest o izmjeni Obavijesti dana 10.11.2020.); 3.3. dodatkom Ugovora od 22.03.2021. povećana ugovorna cijena za 3.163.046,17 kn s PDV-om i produljeni rokovi (naknadno će biti dostavljeno u APPRRR na administrativnu kontrolu)		
				NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. Izmjene Ugovora sukladno ZJN 2016)		11.647.436,42														
				Ukupno A - Materijalna ulaganja 1		41.593.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.514,76	17.132.935,25	5.231.266,30	578.876,07	25.313.592,38	60,86				
B		Prikličenje na EEM		HEP-ODS d.o.o.	320-01/18-01/12	D1+Ugovor o prikličenju na EES br. 401000-170069-00110202 iz 2018. godine s dodatkom iz 2019. godine	696.875,00					348.437,50		348.437,50		696.875,00	100,00	Odobreno		
				Ukupno B - Materijalna ulaganja 2		696.875,00	0,00	0,00	0,00	348.437,50	0,00	348.437,50	0,00	696.875,00	100,00					
C	NEMATERIJALNA ULAGANJA	Nematerijalna ulaganja				Nema	0,00									0,00				
				Ukupno C - Nematerijalna ulaganja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D	OPĆI TROŠKOVI	Projektna dokumentacija		Institut IGH d.d. Zagreb	21-219/11	Ugovor o izradi detaljne projektne dokumentacije (geotehnički i geodetski elaborat (PGP), glavni projekt, izvedbeni projekt, izvedbeni projekt NUS-a i tender dokumentacija) - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE	38.119,55	38.119,55									38.119,55	100,00	Odobreno	
				Građevinski fakultet Zagreb	31-045/16	Ugovor o kontroli glavnog projekta (geotehnika) za potrebe izmjena i dopuna građevinske dozvole (Meho Saša Kovačević) - UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	3.000,00		3.000,00									3.000,00	100,00	Odobreno
				Smagra d.o.o. Zagreb	31-013/17	Ugovor o kontroli izvedbenog projekta (BK) - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE	2.500,00			2.500,00								2.500,00	100,00	Odobreno
				Institut IGH d.d. Zagreb (Podgovaratelj: STM Constructions d.o.o.)	31-029/20	D1+Ugovor o uslugama izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta	185.000,00								86.500,00			86.500,00	46,76	Neodobreno - Nabava provedena u 2020. godini.
				Građevinski fakultet Zagreb	31-047/20	Ugovor o uslugama kontrole izmjene i dopune glavnog projekta (geotehničke konstrukcije)	6.250,00							6.250,00			6.250,00	100,00	Neodobreno - Nabava provedena u 2020. godini.	
					NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. izmjene i dopune PD, kontrola projekata i sl.)		291.249,45											0,00	0,00	
					526.119,00	38.119,55	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	92.750,00	0,00	136.369,55						
				Studijska dokumentacija																
				Vodoprivredno-projektirni biro d.d. Zagreb	31-033/14	Ugovor o izradi parcelacijskog elaborata - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE	4.750,00	4.750,00										4.750,00	100,00	Odobreno
				Ecoina d.o.o. Zagreb	31-042/14	Ugovor o izradi elaborata zaštite okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2015. GODINE	7.000,00		7.000,00									7.000,00	100,00	Odobreno
				Vodoprivredno-projektirni biro d.d. Zagreb	31-025/15	Ugovor o izradi studije izvodljivosti -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	47.000,00		25.900,00	21.100,00								47.000,00	100,00	Odobreno
				Sedra consulting d.o.o. Zagreb	31-010/16	Ugovor o stručnoj recenziji glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	45.000,00			45.000,00								45.000,00	100,00	Odobreno
				Institut IGH d.d. Zagreb	31-016/17	Ugovor o izradi Elaborata usklađenja Rješenja i izmjene glavnog projekta za ishođenje potvrde na izmjene glavnog projekta od tijela nadležnog za zaštitu okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE	4.500,00			4.500,00								4.500,00	100,00	Odobreno
					NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta		245.500,00											0,00		
					353.750,00	4.750,00	32.900,00	66.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00						
				Pravno -imovinski odnosi																
					Pravno imovinski odnosi riješeni bez troškova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stručni nadzor nad građenjem/radovima																			
				Sedra consulting d.o.o. Zagreb (Podgovaratelj: Geokon-Zagreb d.d. i HS d.o.o.)	31-046/18	D3+D2+D1+Ugovor o stručnom nadzoru nad građenjem/radovima (građ., geoteh., stroj., elektro.)	618.040,80					27.125,00	252.030,00	189.894,05	56.153,77	525.202,82	84,98	Djelomično odobreno - 1. Sukladno Obavijesti APPRRR-a od 19.04.2019. financijska korekcija za nabavu za osnovni ugovor je ukupno 27.512,50 kn s PDV-om; 2. 2. dodatkom Ugovora od 20.02.2020. povećana ugovorna cijena za 21.587,63 kn s PDV-om (dostavljeno u APPRRR u sklopu drugog zahtjeva za isplatu na administrativnu kontrolu - izdana Obavijest o izmjeni Obavijesti dana 10.11.2020.); 3. 3. dodatkom Ugovora od 22.03.2021.povećana ugovorna cijena za 46.203,175 kn s PDV-om i produljeni rokovi (naknadno će biti dostavljeno u APPRRR na administrativnu kontrolu)		
				Institut IGH d.d. Zagreb	31-016/18	D1+Ugovor o stručnom projektantskom nadzoru nad građenjem/radovima	156.125,00					37.500,00	68.375,00	0,00	105.875,00	67,81	Djelomično odobreno - 1. dodatkom Ugovora od 23.03.2021. produljeni rokovi i ažuriran Troškovnik bez povećanja ugovorne cijene (naknadno će biti dostavljeno u APPRRR na administrativnu kontrolu)			
				Sedra consulting d.o.o. Zagreb	31-017/18	D1+Ugovor o uslugama koordinator II ZNR tijekom građenja	72.250,00				3.950,00	25.675,00	21.725,00	5.925,00	57.275,00	79,27	Djelomično odobreno - 1. dodatkom Ugovora od 22.03.2021. produljeni rokovi i povećana ugovorna cijena za 7.900,00 kn s PDV-om (naknadno će biti dostavljeno u APPRRR na administrativnu kontrolu)			
				NEUGOVORENO -Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. Izmjene Ugovora sukladno ZJN 2016)		632.167,20									0,00					
				1.478.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00	315.205,00	279.994,05	62.078,77	688.352,82							

