



Inženjerski pristup d.o.o.  
za građevinarstvo i usluge  
Direktor: Dalibor Čupić, dipl.ing.građ.  
Vijenac Kraljeve Sutjeske 11, 31000 Osijek

Upisan u Trgovački sud u Osijeku  
MB: 5076757, MBS: 030216692 OIB: 44665457734  
ŽR: Privredna banka Zagreb d.d.  
IBAN: HR42 2340 0091 1110 0546 3

**Energetska obnova zgrade-Stara zgrada poliklinike Opće bolnice Slavonski Brod, Andrije Štampara 42**

**Usluge stručnog nadzora. Ugovor o javnoj nabavi 14/19**

**Pregled ugovora i privremenih situacija**

Vrsta rada	Građevinsko obrtnički	Strojarski	Elektroinstalacije	Sunčana elektrana	Ukupno
Izvođač	Roje gradnja d.o.o. Vukovar	Emax d.o.o. Osijek	Elektroinstalatersk i obrt Ivan Safundžić Sibirj	SOLARIS PONS d.o.o. Osijek	Ukupno vrijednost radova
Vrijednost radova (bez pdv)	8.777.777,00 kn	309.614,00 kn	891.732,00 kn	572.309,00 kn	10.551.432,00 kn

PS STUDENI	282.316,10				282.316,10 kn
PS PROSINAC	1.588.224,67				1.588.224,67 kn
PS SIJEČANJ	687.769,16				687.769,16 kn
PS VELJAČA	917.079,95				917.079,95 kn
PS OŽUJAK	845.795,10		336.562,50	491.484,00	1.673.841,60 kn
PS TRAVANJ	1.176.010,78		387.798,20		1.563.808,98 kn
PS SVIBANJ	1.671.843,87	27.098,50			1.698.942,37 kn
PS LIPANJ	664.567,50	83.099,00			747.666,50 kn
PS SRPANJ	56.794,39		98.108,00		154.902,39 kn
PS KOLOVOZ			53.479,14	80.825,00	134.304,14 kn
PS RUJAN	759.105,69	16.000,00			775.105,69 kn

UKUPNO	8.649.507,21	126.197,50	875.947,84	572.309,00	10.223.961,55 kn
POSTOTAK IZVRŠENOSTI	98,54%	40,76%	98,23%	100,00%	96,90%

Inženjerski pristup d.o.o.					
Vrijednost ugovora	94.900,00 kn			POSTOTAK IZVRŠENOSTI	Vrijednost usluge
1 PS SIJEČANJ				24,25%	23.013,25 kn
2 PS VELJAČA				8,69%	8.246,81 kn
3 PS OŽUJAK				15,86%	15.052,33 kn
4 PS TRAVANJ				14,82%	14.064,96 kn
5 PS SVIBANJ				16,10%	15.281,14 kn
6 PS RUJAN/ OKONČANA				20,28%	19.241,51 kn
UKUPNO				100,00%	94.900,00 kn

U Osijeku 30.09.2020.

Za Inženjerski pristup d.o.o.:

Dalibor Čupić, dipl.ing.građ.  
Direktor

**INŽENJERSKI PRISTUP**  
d.o.o. - Osijek  
OIB: 44665457734