

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE O ODRŽAVANJU I GRAĐENJU  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU  
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  
U 2024. GODINI**

Slavonski Brod, veljača 2025. godine

## Sadržaj

<b>1. UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2024. GODINI .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA .....</b>	<b>4</b>
2.1.1. SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE, GRAĐENJE I MODERNIZACIJU CESTA .....	4
<b>2.2. NAKNADE ZA CESTE .....</b>	<b>4</b>
2.2.1. GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA .....	4
2.2.2. NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ .....	5
2.2.3. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA .....	5
2.2.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI .....	5
2.2.5. ZAKLJUČAK .....	5
<b>3. RASHODI I IZDATCI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2024. GODINI .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. REDOVITO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. RADOVI IZVANREDNOG (POJAČANOG) ODRŽAVANJA .....</b>	<b>9</b>
<b>3.3. RADOVI REKONSTRUKCIJE I GRAĐENJA CESTA - KAPITALNA ULAGANJA U 2024. GODINI .....</b>	<b>12</b>
<b>4. ZAKLJUČAK .....</b>	<b>15</b>

## 1. UVOD

Sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Županijska uprava za ceste Brodsko - posavske županije obavlja djelatnost održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području županije. Nadalje, u nadležnosti ove ustanove je organizacija radova redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, prema Pravilniku o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21).

Područjem Brodsko-posavske županije pružaju se u cijelosti ili djelomično 54 županijske i 56 lokalnih cesta ukupne dužine 639,700 kilometara. Ove ceste su različitih kolničkih konstrukcija: suvremenih (asfaltni zastor) i kamenih materijala (tucanički i šljunčani), raznih širina, te različitih stanja konstrukcije (stupnja oštećenosti).

Na temelju Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (Narodne novine 34/12) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 86/24 ). Sukladno navedenoj Odluci Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije skrbi o cestovnoj mreži od 445,735 km županijskih cesta i 193,965 km lokalnih cesta.

Ukupna dužina i vrste kolnika županijskih i lokalnih cesta na dan 31.12.2024.godine nalazi se u tablici:

*Tablica 1. Dužine županijskih i lokalnih cesta na području županije prema vrsti kolnika na dan 31.12.2024.godine*

Vrsta ceste	Ukupna dužina cesta		Vrsta kolnika	
			Suvremeni kolnik	Makadamski kolnik
Županijske ceste	km	445,735	438,256	7,479
Lokalne ceste	km	193,965	178,379	15,586
<b>Ukupno:</b>	<b>km</b>	<b>639,700</b>	<b>616,635</b>	<b>23,065</b>

U privitku ovoga Izvješća priložen je popis cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije.

Zakonom o cestama definirano je pet kategorija javnih cesta: autoceste (u nadležnosti Hrvatskih autocesta), državne ceste (u nadležnosti Hrvatskih cesta), županijske i lokalne ceste (u nadležnosti županijskih uprava za ceste) i nerazvrstane ceste. Strategiju razvitka javnih cesta donosi Hrvatski sabor. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od četiri godine donosi Vlada RH na prijedlog ministarstva.

Slijedom zakonskih odredbi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nadležno je za osiguranje tehničko - tehnološkog jedinstva javnih cesta kroz provedbu Strategije. Sukladno navedenom, ostvarenje prihoda temeljem zakonskih odredbi, kao i raspodjelu sredstava na rashodovnoj strani županijske uprave za ceste dužne su usklađivati s nadležnim ministarstvom, te od istog ishoditi Suglasnost za godišnji plan.

## 2. PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2024. GODINI

Temeljem članka 86. Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su sljedeći:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknada za izvanredni prijevoz,
3. naknada za prekomjernu uporabu,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. sredstva državnog proračuna i proračuna županija,
7. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
8. naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
9. ostali izvori.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije za 2024. godinu prikazano je detaljno Izvješće o ostvarenim prihodima.

### 2.1. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

#### 2.1.1. SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE, GRAĐENJE I MODERNIZACIJU CESTA

##### **Kapitalna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture**

- a) na temelju Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskim i lokalnim cestama u 2024. godine, od 23. prosinca 2024. godine, Ministarstvo je 27. prosinca 2024. godine izvršilo prijenos sredstava na naš poslovni račun u iznosu od **141.124,00 eura**. Ugovorom koji je temeljem gore navedenih odluka sklopljen sa Ministarstvom, Županijska uprava za ceste obvezuje se ova sredstva utrošiti za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz područja svoje nadležnosti najkasnije do 31. prosinca 2025. godine.
- b) na temelju Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2024. godini, od 12. studenog 2024. godine, Ministarstvo je 23. prosinca 2024. godine izvršilo prijenos sredstava na naš poslovni račun u iznosu od **83.333,33 eura**. Ugovorom koji je sklopljen sa Ministarstvom Županijska uprava za ceste obvezuje se ova sredstva utrošiti za građenje biciklističkih staza i traka na županijskim i lokalnim cestama iz područja svoje nadležnosti najkasnije do 31. prosinca 2025. godine.

**Kapitalne pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o.-** Hrvatske ceste d.o.o. tijekom 2024. godine nisu doznačile sredstva županijskim upravama za ceste.

### 2.2. NAKNADE ZA CESTE

#### 2.2.1. GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila temeljni je prihod Županijske uprave za ceste. Ovaj prihod ujedno je i najkvalitetniji, jer je uglavnom

predvidiv po iznosu i dinamici prispjeća, a što znatno olakšava planiranje radova, te izvršavanje obveza prema izvoditeljima radova.

**Visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta nije povećavana od 2003. godine, već je od 01. siječnja 2016. godine smanjena za sve kategorije vozila osim za osobne automobile sukladno Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 96/15, 98/15).**

Naknade za ceste u 2024. godini ostvarene su u iznosu od 5.322.598,79 eura i više su za 5,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Porast ovog prihoda je isključivo zbog povećanja broja registriranih vozila, ali treba imati u vidu da povećanje broja vozila znači i veće prometno opterećenje cestovne mreže, a samim tim ubrzava se trošenje istih tih prometnica i povećava se potreba za održavanjem.

#### 2.2.2. NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ

Ovaj prihod se ostvaruje temeljem Pravilnika o izvanrednom prijevozu ( NN 92/18 i 45/20).

#### 2.2.3. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta je prihod utemeljen Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (Narodne novine 87/14).

#### 2.2.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostvareni prihodi odnose se na prihode s naslova osiguranja i refundacija šteta.

#### 2.2.5. ZAKLJUČAK

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji i prihodi od naknada za izvanredni prijevoz ostvareni su u propisanim rokovima a prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta nisu ostvareni u ugovorenim rokovima te se iznos od 45.305,21 € odnosi na dospjela potraživanja po ugovorima o pravu služnosti.

**Temeljem ostvarenih prihoda biti će potrebno izmijenit i dopuniti Plan za 2025. godinu. Postupak izmjene i dopune Plana provodi se po istoj proceduri kao i usvajanje istog.**

### 3. RASHODI I IZDATCI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2024. GODINI

U Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije za 2024. godinu prikazano je detaljno Izvješće o ostvarenim rashodima.

#### 3.1. REDOVITO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi redovnog održavanja cesta za cilj imaju:

- održavati ceste u prohodnom stanju,
- omogućiti sigurno odvijanje prometa,
- spriječiti i zaustaviti propadanje cesta,
- smanjiti troškove korisnicima cesta i
- zaštitu okoliša od štetnog utjecaja cesta.

Zakonska osnova po kojoj se izvode radovi redovnog održavanja

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23)
- Pravilnik o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21).

Plan radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta izrađuje se i realizira u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21). Ovaj Pravilnik propisuje vrste radova, kvalitetu i dinamiku izvođenja istih. U tablici su prikazani radovi redovitog održavanja za sve županijske i lokalne ceste u 2024. godini. Inače, radovi redovitog održavanja s pripadajućim troškovima evidentiraju se i prate mjesečno i za svaku cestu pojedinačno (kako je već naprijed navedeno, ukupno ih je 110).

Napominjemo da su uz prikazane troškove za izvedene radove na ovoj rashodovnoj stavci i godišnji troškovi uklanjanja vozila sa županijskih i lokalnih cesta, temeljem članka 26. Zakona o cestama, troškovi informiranja o stanju na cestama i sredstva za utrošenu sol i posipala.

U 2024. godini za radove redovnog održavanja cesta uloženo je **17,2 % više** sredstava u odnosu na 2023. godinu. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) provedenim javnim nadmetanjem Županijska uprava za ceste zaključila je Okvirni sporazum na razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2025. godine, za radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, u kojem su definirane nove jedinične cijene. Razlog povećanja troškova u odnosu na 2023. g pored vremenskog uvjetovanja (više košnje, slabije zime,...) uvjetovano je i povećanjem jediničnih cijena. U odnosu na planirana sredstva izvršenje redovnog održavanja je u potpunosti izvršeno. Razlike u izvršenju i planiranju, kao i razlike u odnosu na prethodne godine, uvjetovane su vremenskim, odnosno klimatskim prilikama (više košnje, slabije zime, poplave....)

Ostvareni standard redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, tijekom 2024. godine bio je na zadovoljavajućoj razini, iako nedostatan da bi se u potpunosti zaustavilo propadanje cesta, odnosno sačuvala vrijednost cesta kao javnog dobra i korisnicima cesta omogućila viša razina prometovanja.

Trenutno stanje cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta zahtijevalo bi povećanje sredstava za radove održavanja ovih cesta, ali s obzirom da smo s uvjetovani prihodima ne postoji mogućnost povećanja opsega radova redovnog održavanja.

U tablici broj 2. prikazan je izvještaj o radovima redovnog održavanja, te su prikazani izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na Brodsko - posavskoj županiji u 2023. i 2024. godini.

Tablica 2. Izvještaj o radovima redovnog održavanja

Redni broj	Opis radova	Izvršena vrijednost radova 2023.g., EUR	Planirana vrijednost radova 2024.g., EUR	Izvršena vrijednost radova 2024.g., EUR	Indeks 6 = 5/3 * 100	Indeks 7 = 5/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	8.281,27	12.730	12.821,8	157,8	100,7
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	926.753,69	1.060.460	1.065.047,36	114,9	100,4
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	196.404,84	226.910	132.445,66	67,4	58,4
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	7.206,70	2.780	1.296,19	18	46,6
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	73.993,52	64.370	39.561,33	53,5	61,5
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	86.332,32	134.970	178.886,82	207,2	132,5
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	326.152,42	457.890	599.013,32	183,7	130,8
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl. )	15.777,52	26.640	10.186,19	64,6	38,2
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA (svjetlosna signalizacija, dinamička signalizacija, rasvjeta i sl.)	11.353,11	21.360	21.368,00	188,2	100
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	307.600,28	296.300	248.137,82	80,7	83,7
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	4.750,81	6.300	1.918,95	40,4	30,5
12.	VANTROŠKOVNIČKI RADOVI	7.111,50	0	24,16	0,3	/

Redni broj	Opis radova	Izvršena vrijednost radova 2023.g., EUR	Planirana vrijednost radova 2024.g., EUR	Izvršena vrijednost radova 2024.g., EUR	Indeks $6 = 5/3 * 100$	Indeks $7 = 5/4 * 100$
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA bez PDV-a</b>	1.971.717,96	2.310.710	2.310.707,60	117,2	100
	+ 25 % PDV	492.929,49	577.678	577.676,90		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA s PDV-om</b>	2.464.647,45	2.888.388	2.888.384,50	117,2	100,0
	Ostali radovi, materijali i usluge redovitog održavanja- ispitivanje horizontalne signalizacije na kolnicima, emitiranje obavijesti o zabrani prometa na cestama (čl. 31. ZOC), emitiranje obavijesti o stanju prohodnosti na cestama (čl. 31. ZOC), uklanjanje vozila - stalna pripravnost (čl. 26. ZOC), održavanje crpnog postrojenja na LC 41067	27.252,98	28.212	27.678,18	101,6	98,1
	<b>SVEUKUPNA VRIJEDNOST REDOVITOG ODRŽAVANJA S PDV-om:</b>	<b>2.491.900,43</b>	<b>2.916.600</b>	<b>2.916.062,68</b>	<b>117,0</b>	<b>100</b>

### 3.2. RADOVI IZVANREDNOG (POJAČANOG) ODRŽAVANJA

Radovi izvanrednog održavanja izvode se na dionicama cesta na kojima nije moguće radovima redovnog održavanja spriječiti daljnje propadanje ceste i osigurati sigurno prometovanje. Stanje kolnika pojedinih dionica tražilo je žurnu sanaciju da bi se spriječilo propadanje tih dionica i osigurala sigurnost prometa, a radove je trebalo izvesti u optimalnim građevinskim rokovima.

Odabir izvoditelja radova izvanrednog održavanja proveden je prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016 i 114/22), a za ovu vrstu radova provedeni su otvoreni postupci javne nabave.

Ciljevi izvanrednog održavanja su:

- održavati ceste u prohodnom stanju,
- omogućiti sigurno odvijanje prometa i ubrzati prometovanje,
- spriječiti i zaustaviti propadanje cesta,
- smanjiti troškove korisnicima cesta,
- smanjiti troškove povećanog ulaganja za radove redovitog održavanja,
- zaštita okoliša od štetnog utjecaja cesta.

Zakonska osnova po kojoj se izvode radovi izvanrednog ili pojačanog održavanja su

- Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23)
- Pravilnik o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21)

Pokazatelj uspješnosti izvanrednog održavanja je:

- Planirani radovi na definiranim dionicama cesta iz 1. izmjena i dopuna plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko – posavske županije u 2024. godini su sukladno provedenim postupcima javne nabave ugovoreni tijekom 2024. i dobrim dijelom realizirani. Pojašnjenje razlika između izvršenih radova i planiranih radova je slijedeće:
  - 1) Realizacija proširenja i presvlačenja u Ulici Sv. Roka u Cerniku nije realizirana jer se nakon detaljne analize zaključilo da je potrebna značajnija sanacija, tako da je tijekom 2024. godine izrađena tehnička dokumentacija i troškovnik koji predviđa investiciju od 165.000 eura. Radovi su predviđeni za realizaciju tijekom 2025. godine u značajnije povećanom opsegu pod rekonstrukcija i proširenje
  - 2) Kod biciklistička staza u naselju Cernik izgradnja je realizirana u potpunosti i troškovi se nalaze u izvršenju građenja i rekonstrukcije
  - 3) Proširenje ograde i mosta Živike ugovoreno je u prosincu 2024. godine i realizacija se očekuje u prvom dijelu 2025. godine.
  - 4) Kod realizacije ŽC 4210 Slavonski Brod - Oprisavci - Jaruge - DC7 razlika između planiranog i realiziranog je rezultat provedbe otvorenog postupka javnog nadmetanja, gdje su ostvarene niže cijene ugovorenih radova u odnosu na procijenjenu planiranu vrijednost.
  - 5) Izvanredni radovi po potrebi odrađeni su u značajno manjem opsegu, jer nismo imali izvanrednih okolnosti.
- obnovom kolnika (presvlačenjem novim asfaltom) obnovljeno je više dionica cesta cca 6.000 metara.

Neosporna je činjenica da ovi radovi iziskuju znatne troškove, ali i dugoročno donose uštede na radovima redovitog održavanja, u prvom redu na radovima na asfaltnom kolniku (udarne rupe, ispusi, kolotrazi i dr.). Nadalje, samo ovom vrstom radova moguće je optimalno tehničko - ekonomsko gospodarenje javnim cestama u dugoročnijem razdoblju.

U slijedećoj tablici su prikazani radovi izvanrednog održavanja u 2024. godini:

**IZVRŠENJE PLANA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2024. GODINI**

Red. br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos u 2024. godini	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune plana 2024. godine	Izvršenje u 2024. godini
1.	ŽC 4139	Šagovina Cernička (LC42054) – Giletinci – Cernik (ŽC4141)	Ulica Sv. Roka u Cerniku	360	proširenje i presvlačenje	60.000	0	60.000	0
2.	ŽC4153	Okučani (DC5/ŽC3252) – Vrbovljani	Vrbovljani	1200	obnova kolnika	95.000	11.000	106.000	105.542,61
3.	ŽC4205	Brodski Stupnik (ŽC4244) - Zbjeg - A.G. Slavonski Brod	Zbjeg - ŽC4228	1800	obnova kolnika	170.000	-20.000	150.000	134.923,09
4.	LC42040	Bukovlje - Ježevik	Bukovlje	700	obnova kolnika	0	60.000	60.000	59.411,62
5.	ŽC4141	Baćin Dol (DC51) – Cernik – Nova Gradiška (ŽC4158)	Cernik	620	biciklistička staza	0	95.000	95.000	0
6.	ŽC4203	Lužani (ŽC4244) – Živike (LC42027)	Živike	11	proširenje ograde mosta Živike	0	35.000	35.000	0
7.	ŽC4210	Slavonski Brod - Oprisavci - Jaruge - DC7	Novi Grad - Jaruge - dionica 004 (5,710-6,960)	1250	obnova kolnika	0	155.000	155.000	98.128,71
8.	ŽC4180	St. Petrovo Selo (ŽC4158) – Davor (ŽC4178)	dionica između naselja Staro Petrovo Selo i Davor (8,360 - 9,360)	1000	obnova kolnika	0	115.000	115.000	100.254,94

Red. br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos u 2024. godini	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune plana 2024. godine	Izvršenje u 2024. godini
9.		Županijske i lokalne ceste	više dionica		Sanacija odrona u Kindrovu i sanacija sanacija upornjaka na križanju ŽC4158 i ŽC4240	0	44.000	44.000	39.508,63
10.		Županijske i lokalne ceste	više dionica		izvanredni radovi po potrebi	50.000	80.000	130.000	17.900,2
		UKUPNO		6.941		375.000	575.000	950.000	555.667,80

### **3.3. RADOVI REKONSTRUKCIJE I GRAĐENJA CESTA - KAPITALNA ULAGANJA U 2024. GODINI**

Radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta izvode se na dionicama cesta ili cestovnih objekata da bi se zaustavilo daljnje propadanje cesta (slučajevi najvećeg oštećenja cesta), povećao prometni kapacitet, ubrzali prometni tokovi i povećala sigurnost prometovanja.

Građenjem se realizira Program Županijske uprave za ceste kojim se svakom naselju na području županije omogućuje pristup asfaltnim zastorom ostaloj cestovnoj mreži.

Tijekom 2024. godine uz završene dionice gradnje i rekonstrukcije, izvršeni su radovi projektne pripreme za kapitalna ulaganja, te priprema tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola.

Pojašnjenje većih odstupanja između ugovorenog i realiziranog je slijedeće:

- 1) Građenje pješačkog mosta na LC42039 u naselju Tomica je nakon provedenog postupka nabave ugovoreno u zadnjem tromjesečju 2024. godine, tako da se realizacija očekuje početkom 2025. godine.
- 2) Građenje dionice županijske ceste ŽC4162 na relaciji Brčino – Brodski Zdenci ugovoreno je u zadnjem kvartalu 2023. godine. Radovi su zbog vremenskih prilika (zimsko razdoblje) započeli u 2024. godini, u kojoj u potpunosti nisu realizirani. Očekivan završetak radova je tijekom 2025. godine.
- 3) Prije rekonstrukcije raskrižja u kružni tok na ŽC4206 u naselju Slobodnica bilo je potrebno izgraditi dio odvodnje otpadnih voda općine Sibinj. Izgrađeni su i svi kućni izvodi na mrežu javne odvodnje za sve katastarske čestice u zahvatu kako ne bi kasnije dolazilo do dodatnih prekopa javne površine. S obzirom da smo radove mogli pokrenuti tek nakon dovršetka radova odvodnje otpadnih voda, koje je organizirala i financirala Općina Sibinj, te nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, ugovor s izvoditeljem radova sklopili smo u zadnjem kvartalu 2024. godine, tako da se završetak radova očekuje u 2025. godini
- 4) Na ŽC 4141 Baćin Dol (DC51) – Cernik – Nova Gradiška (ŽC4158) u naselju Cernik bilo je potrebno izgraditi biciklističku stazu. Biciklistička staza na ŽC 4141 u planu se nalazila na izvanrednom održavanju, a kako se ovdje radilo o izgradnji biciklističke staze, u realizaciji je prikazana na izvršenju plana rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini.

IZVRŠENJE PLANA REKONSTRUKCIJE I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2024. GODINI

Red. br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos u 2024. godini	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune plana 2024. godine	Izvršenje u 2024. godini
1.	LC42039	DC53 - Tomica	Tomica	20	građenje pješačkog mosta	70.000	0,00	70.000,00	3.318,73
2.	LC42042	Surevica (LC42041) - Garčin (ŽC4202)	Garčin	1.700	građenje dionice	370.000	30.000,00	400.000,00	398.380,74
3.	ŽC4162	Bilice (DC525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC53)	Brčino - Zdenci	5.000	građenje dionice	1.230.000	0,00	1.230.000,00	797.731,76
4.	ŽC4210	A. G. Grada Slavenskog Broda – Trnjanski Kut – Oprisavci – Jaruge (DC7)	Oprisavci	300	rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta ŽC4210 i ŽC4216 u kružni tok i građenje autobusnih stajališta	267.000	35.000,00	302.000,00	304.071,60
5.	ŽC4202	Bartolovci (DC525) – A. G. Grada Slavenskog Broda (Brodski Varoš) – A. G. Grada Slavenskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – granica županije	Vrpolje	200	izgradnja kružnog toka na dionici županijske ceste ŽC4202 i lokalne ceste LC44138	230.000	-22.000,00	208.000,00	213.273,45
6.	ŽC4158	Okučani (DC5) – Kosovac – Medari – Nova Gradiška – S. P. Selo – Vrbova – Batrina (DC49)	Nova Kapela	200	građenje autobusnog ugibališta	80.000	0,00	80.000,00	76.047,55

Red. br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos u 2024. godini	Povećanje smanjenje	Izmjene i dopune plana 2024. godine	Izvršenje u 2024. godini
7.	ŽC 4206	Slobodnica (LC42036) - DC525	Slobodnica	300	rekonstrukcija raskrižja u kružni tok	260.000	0,00	260.000,00	548,85
8.	ŽC4202	Bartolovci (DC525) – A.G. Grada Slavanskog Broda (Brodski Varoš) – A.G. Grada Slavanskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – Stari Mikanovci (DC46)	Čajkovci	200	izgradnja autobusnog stajališta	0	27.000,00	27.000,00	26.973,64
9.	LC42042	Surevica (LC42041) - Garčin (ŽC4202)	Garčin	700	građenje dionice (0,000 - 0,700)	0	200.000,00	200.000,00	199.938,08
10.	ŽC4141	Baćin Dol (DC51) – Cernik – Nova Gradiška (ŽC4158)	Cernik	620	biciklistička staza	0	0	0	112.442,92
			Županijske i lokalne ceste više dionica		Izrada tehničke dokumentacije i ishođenje dozvola	50.000	28.822,89	78.822,89	34.366,00
		UKUPNO		7.720		2.557.000	298.822,89	2.855.822,89	2.167.093,32

#### 4. ZAKLJUČAK

Sagledavajući prihode koje je Županijska uprava za ceste ostvarila u 2024. godini, te analizom rashoda vidljivo je da se postupalo u okvirima raspodjele koju propisuje Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske. U odnosu na potrebe i propisani standard nastojali smo raspoloživa sredstva raspodijeliti racionalno.

Od ukupnih rashoda najviše sredstava, utrošeno je za tekuće i investicijsko održavanje cesta.

U 2024. godini, kao i prethodnih godina, Županijska uprava za ceste uredno je ispunjavala sve obveze prema izvoditeljima radova i usluga.

Financiranjem radova na mreži županijskih i lokalnih cesta nastojali smo ostvariti:

##### I. RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA

- osigurati prohodnost cesta i povećati sigurnost svih sudionika u prometu,
- sanirati dijelove cesta i objekata kako bi spriječili daljnja oštećenja,
- zaustaviti propadanje cesta.

##### II RADOVIMA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I REKONSTRUKCIJE

- sanirati dionice cesta koje su bile u stanju nužne obnove,
- na pojedinim dionicama ili raskrižjima povećati i osigurati kvalitetnije prometovanje.
- podići razinu služnosti i sigurnost prometovanja.

##### III RADOVIMA GRAĐENJA

- povezati naselja i gospodarske zone s postojećom cestovnom mrežom
- na pojedinim dionicama ili raskrižjima povećati i osigurati kvalitetnije prometovanje.
- stvoriti preduvjete (tehničku dokumentaciju i dozvole) za daljnje planiranje, te eventualno povlačenje sredstava iz fondova.

KLASA: 007-04/25-01/13

URBROJ: 2178-1-38-01/1-25-01

Slavonski Brod, veljača 2025. god



Ravnateljica:

Olivera Maglić, dipl. ing. stroj.

# **P R I V I T A K**

**CESTOVNA MREŽA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
NA BRODSKO - POSAVSKOJ ŽUPANIJI – 2024. GOD.**

Red. br.	BROJ CESTE	ITINERER	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
				asfalt	makadam
1.	ŽC 3252	Novska (DC312/ŽC3250) – Rajić – Okučani (DC5/ŽC4153)	4,707	4,707	0,000
2.	ŽC 4100	Kamenski Vučjak (D69) – A. G. Grada Požege (Krivaj) – A. G. Grada Požege (Crkveni Vrhovci) – Nova Kapela (ŽC4158)	9,811	9,811	0,000
3.	ŽC 4126	Podvrško – Opatovac (DC51)	5,821	5,821	0,000
4.	ŽC 4139	Šagovina Cernička (LC42054) – Giletinci – Cernik (ŽC4141)	7,893	7,893	0,000
5.	ŽC 4140	Šumetlica – Cernik (ŽC4141)	7,878	7,878	0,000
6.	ŽC 4141	Baćin Dol (DC51) – Cernik – Nova Gradiška (ŽC4158)	6,309	6,309	0,000
7.	ŽC 4142	Rešetari (LC42006 – ŽC4158)	0,506	0,506	0,000
8.	ŽC 4143	Drežnik – Adžamovci (ŽC4158)	5,194	5,194	0,000
9.	ŽC 4153	Okučani (DC5/ŽC3252) – Vrbovljani	4,565	4,565	0,000
10.	ŽC 4154	Ratkovac – Smrtić (ŽC4158)	1,994	1,994	0,000
11.	ŽC 4155	Medari (ŽC4158) – Donji Bogičevci (LC42016)	5,708	5,708	0,000
12.	ŽC 4156	Nova Gradiška (ŽC4158) – Visoka Greda – Mačkovac (LC42019)	16,468	16,468	0,000
13.	ŽC 4157	Nova Gradiška (ŽC4158) – Sičice – Bodovaljci (ŽC4178)	13,841	13,841	0,000
14.	ŽC 4158	Kosovac (DC5) – Smrtić – Medari (ŽC4155) – Nova Gradiška – Staro Petrovo Selo (ŽC4180/LC42009) – Nova Kapela – Batrina (DC49)	38,808	38,808	0,000
15.	ŽC 4159	Brđani – Zapolje (ŽC4158)	2,295	2,295	0,000
16.	ŽC 4160	Tisovac – Godinjak (ŽC4158)	3,132	3,132	0,000
17.	ŽC 4162	Bilice (DC525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC53)	13,058	8,034	5,024
18.	ŽC 4163	Kondrić (DC38) – Trnava – Staro Topolje (ŽC4202)	5,279	5,279	0,000
19.	ŽC 4175	Vrbovljani (ŽC4153) – Čovac	2,422	2,422	0,000
20.	ŽC 4176	Vrbovljani (ŽC4153) – Gređani	5,396	2,941	2,455
21.	ŽC 4177	Dragalić (ŽC4155) – Poljane (LC42018)	2,569	2,569	0,000
22.	ŽC 4178	Zapolje (ŽC4158) – Bodovaljci – Davor (GP Davor (granica RH/BiH))	18,926	18,926	0,000
23.	ŽC 4179	Zapolje (ŽC4178) – Laze (LC42020)	2,761	2,761	0,000
24.	ŽC 4180	Staro Petrovo Selo (ŽC4158/LC42009) – Davor (ŽC4178)	12,501	12,501	0,000
25.	ŽC 4181	Staro Petrovo Selo (ŽC4180) – Komarnica (LC42022)	4,423	4,423	0,000
26.	ŽC 4182	Nova Kapela (ŽC4158) – Siče (LC42023)	4,630	4,630	0,000
27.	ŽC 4183	Siče (ŽC4182) – Magić Mala	3,505	3,505	0,000
28.	ŽC 4184	Batrina (ŽC4158) – Seoce (LC42059)	2,834	2,834	0,000
29.	ŽC 4185	Dragovci (DC49) – Bučje – Bilice (DC525/ŽC4162)	1,439	1,439	0,000

Red. br.	BROJ CESTE	ITINERER	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
				asfalt	makadam
30.	ŽC 4186	Lovčić (LC41068) – Brodski Stupnik (ŽC4244)	5,197	5,197	0,000
31.	ŽC 4187	Korduševci – Trnjani (ŽC4202)	7,688	7,688	0,000
32.	ŽC 4188	Klokočevik (LC42041) – Trnjanski Kuti (ŽC4210)	10,394	10,394	0,000
33.	ŽC 4190	Stari Perkovci (LC44127) – Čajkovci (ŽC4202)	2,737	2,737	0,000
34.	ŽC 4201	Sičice (ŽC4157) – Dolina (LC42019)	6,499	6,499	0,000
35.	ŽC 4202	Bartolovci (DC525) – A.G. Grada Slavanskog Broda (Brodski Varoš) – A.G. Grada Slavanskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – Stari Mikanovci (DC46)	35,253	35,253	0,000
36.	ŽC 4203	Lužani (ŽC4244) – Živike (LC42027)	3,916	3,916	0,000
37.	ŽC 4204	Oriovac (ŽC4244) – Slavonski Kobaš	8,487	8,487	0,000
38.	ŽC 4205	Brodski Stupnik (ŽC4244) – Bebrina – Kaniža – A.G. Grada Slavanskog Broda	23,013	23,013	0,000
39.	ŽC 4206	Slobodnica (LC42036 – DC525)	0,895	0,895	0,000
40.	ŽC 4210	A.G. Grada Slavanskog Broda – Trnjanski Kuti – Oprisavci – Jaruge (DC7)	36,159	36,159	0,000
41.	ŽC 4212	A.G. Grada Slavanskog Broda – Zadubravlje (ŽC4188)	8,456	8,456	0,000
42.	ŽC 4213	Bukovlje (ŽC4202) – Gornja Vrba (DC514)	1,405	1,405	0,000
43.	ŽC 4215	Rušćica (ŽC4210) – Klakar – Donja Bebrina (LC42048)	11,774	11,774	0,000
44.	ŽC 4216	Garčin (ŽC4202) – Oprisavci (ŽC4210)	5,544	5,544	0,000
45.	ŽC 4217	Staro Topolje (ŽC4202) – Sredanci – Svilaj (ŽC4210)	7,247	7,247	0,000
46.	ŽC 4218	Donji Andrijevc (ŽC4202) – Velika Kopanica – Gundinci – Babina Greda – Županja (ŽC4170)	20,572	20,572	0,000
47.	ŽC 4219	Divoševci (ŽC4218) – Prnjavor (ŽC4210)	3,365	3,365	0,000
48.	ŽC 4220	Gundinci (ŽC4218) – Sikirevci (DC7)	5,280	5,280	0,000
49.	ŽC 4226	Gornji Varoš – Uskoci (DC5)	3,150	3,150	0,000
50.	ŽC 4227	Uskoci (DC5) – Donji Varoš	2,732	2,732	0,000
51.	ŽC 4228	Kaniža (LC42036 – ŽC4205)	3,542	3,542	0,000
52.	ŽC 4240	Nova Gradiška (ŽC4158 – DC313/ŽC4157)	1,240	1,240	0,000
53.	ŽC 4241	Okučani (DC5 – željeznički kolodvor)	0,948	0,948	0,000
54.	ŽC 4244	Batrina (DC49) – Oriovac – Stari Slatinik (DC525)	15,569	15,569	0,000
<b>ŽUPANIJSKE CESTE UKUPNO:</b>			<b>445,735</b>	<b>438,256</b>	<b>7,479</b>
55.	LC 41067	Brodski Drenovac (ŽC4185) – Malino (ŽC4244)	3,674	3,674	0,000
56.	LC 41068	Bučje (ŽC4185) – Lovčić (ŽC4186)	2,401	2,401	0,000
57.	LC 41069	Brđani – Ravan (ŽC4162)	0,341	0,341	0,000
58.	LC 42001	Gornji Rogolji – Trnakovac (DC5)	5,742	5,742	0,000

Red. br.	BROJ CESTE	ITINERER	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
				asfalt	makadam
59.	LC 42002	Donji Rogolji (LC42001) – Bobare	1,996	1,996	0,000
60.	LC 42005	Mašić (ŽC4158) – Poljane (ŽC4177/LC42018)	2,996	0,073	2,923
61.	LC 42006	Bukovica – Rešetari (ŽC4142)	3,393	3,393	0,000
62.	LC 42007	Sinlije (DC51) – Baničevac	0,938	0,938	0,000
63.	LC 42009	Vladisovo – Staro Petrovo Selo (ŽC4158/ŽC4180)	4,249	4,249	0,000
64.	LC 42010	Gornji Lipovac – Srednji Lipovac (ŽC4100)	2,902	2,902	0,000
65.	LC 42012	Donji Slatinik – Glogovica (DC53)	2,195	2,195	0,000
66.	LC 42013	Dubovik – Podcrkavlje (DC53)	4,175	4,175	0,000
67.	LC 42014	Oriovčić – Podcrkavlje (DC53)	4,480	4,480	0,000
68.	LC 42015	Gređani (ŽC4176) – Dubovac (DC5)	1,286	1,286	0,000
69.	LC 42016	Donji Bogičevci (ŽC4155) – Pivare – Gornji Varoš (DC5)	8,642	2,803	5,839
70.	LC 42017	Donji Bogičevci (ŽC4155) – Visoka Greda (ŽC4156)	6,376	6,376	0,000
71.	LC 42018	Poljane (ŽC4177/LC42005) – Prvča (ŽC4156)	2,721	2,721	0,000
72.	LC 42019	Mačkovac (ŽC4156) – Dolina	4,215	4,215	0,000
73.	LC 42020	Godinjak (ŽC4158) – Laze (ŽC4179)	4,924	4,924	0,000
74.	LC 42021	Blažević Dol – Vrbova (ŽC4158)	4,004	4,004	0,000
75.	LC 42022	Vrbova (ŽC4158) – Komarnica (ŽC4181)	3,851	3,851	0,000
76.	LC 42023	Siče (ŽC4182) – nerazvrstana cesta	0,459	0,459	0,000
77.	LC 42024	Pavlovci (LC42010 – nerazvrstana cesta)	3,355	3,355	0,000
78.	LC 42025	Stara Kapela – Dragovci (DC49)	3,068	3,068	0,000
79.	LC 42027	Živike (ŽC4203) – Pričac	1,075	1,075	0,000
80.	LC 42028	Malino (ŽC4244) – Slavonski Kobaš (ŽC4204)	8,935	8,935	0,000
81.	LC 42029	Stari Slatnik (ŽC4244 – željeznički kolodvor)	0,429	0,429	0,000
82.	LC 42030	Ravan (ŽC4162) – Sibirj (DC525)	8,463	8,463	0,000
83.	LC 42031	Grgurevići (LC42030) – Čelikovići	1,004	1,004	0,000
84.	LC 42032	Jakačina Mala (LC42030 – nerazvrstana cesta)	0,673	0,673	0,000
85.	LC 42033	Sibirj (DC525 – željeznički kolodvor)	1,323	1,323	0,000
86.	LC 42034	Završje (jezero Petnja) – Sibirj (DC525)	2,948	2,948	0,000
87.	LC 42036	Slobodnica (ŽC4206) – Kaniža – Slavonski Kobaš (ŽC4204)	22,267	22,267	0,000
88.	LC 42037	Glogovica (nerazvrstana cesta – DC53)	1,809	1,809	0,000
89.	LC 42038	Kindrovo – Grabarje (DC53)	2,776	2,776	0,000
90.	LC 42039	A.G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Tomica	0,541	0,541	0,000
91.	LC 42040	Ježevik – Bukovlje (ŽC4202)	3,402	3,402	0,000
92.	LC 42041	Šušnjevići (ŽC4187) – Klokočevik – Novo Topolje (ŽC4163)	12,633	9,456	3,177
93.	LC 42042	Garčin (LC42041 – ŽC4202)	3,577	2,900	0,677

Red. br.	BROJ CESTE	ITINERER	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
				asfalt	makadam
94.	LC 42043	Garčin (željeznički kolodvor – ŽC4216)	0,474	0,474	0,000
95.	LC 42044	Donji Andrijevići (željeznički kolodvor – ŽC4202)	0,366	0,366	0,000
96.	LC 42045	Sredanci (ŽC4217) – Kupina (ŽC4219)	4,752	4,752	0,000
97.	LC 42046	Velika Kopanica (ŽC4218) – Novi Grad (ŽC4210)	5,407	5,407	0,000
98.	LC 42047	Šumeće (ŽC4205) – Dubočac (nerazvrstana cesta)	4,222	4,222	0,000
99.	LC 42048	Trnjanski Kuti (ŽC4210) – Donja Bebrina (ŽC4215)	3,452	3,452	0,000
100.	LC 42049	Kruševica (DC7 – DC520)	1,260	1,260	0,000
101.	LC 42050	Dubočac (LC42047 – nerazvrstana cesta)	1,056	1,056	0,000
102.	LC 42051	Staro Petrovo Selo (ŽC4158 – željeznički kolodvor)	0,730	0,730	0,000
103.	LC 42052	Batrina (ŽC4158) – Nova Kapela (željeznički kolodvor)	0,425	0,425	0,000
104.	LC 42054	Trnava (LC42055) – Šagovina Cernička (ŽC4139)	4,124	0,477	3,647
105.	LC 42055	Šagovina Mašička – Trnava (ŽC4158)	5,167	5,167	0,000
106.	LC 42056	Beravci (DC7) – Jaruge (ŽC4210)	1,290	1,290	0,000
107.	LC 42057	Stupnički Kuti (nerazvrstana cesta – ŽC4205)	1,092	1,092	0,000
108.	LC 42058	Gornja Vrba (DC514/ŽC4213 – ŽC4210)	3,192	3,192	0,000
109.	LC 44127	Novi Perkovci (ŽC4292) – Stari Perkovci (ŽC4190)	2,657	2,657	0,000
110.	LC 44138	Strizivojna (DC7) – Vrpolje (ŽC4202)	0,061	0,061	0,000
<b>LOKALNE CESTE UKUPNO:</b>			<b>193,965</b>	<b>178,379</b>	<b>15,586</b>
<b>ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE SVEUKUPNO:</b>			<b>639,700</b>	<b>616,635</b>	<b>23,065</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**

35000 SLAVONSKI BROD  
IVANA GORANA KOVAČIĆA 58

telefon: 035 447 260  
telefax: 035 444 252  
www: zuc-bpz.hr

e-mail: info@zuc-bpz.hr  
OIB: 35325835386  
IBAN: HR9123400091100146498

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 007-04/25-01/13

URBROJ: 2178-1-38-05/3-25-02

Slavonski Brod, 28. veljače 2025. godine

Temeljem članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko - posavske županije  
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije na svojoj 18. sjednici  
održanoj 28. veljače 2025. god. donosi

**ODLUKU**

kojom se usvaja Izvješće o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području  
Brodsko-posavske županije za 2024. godini.

Zadužuje se ravnateljica za dostavu Izvješća o održavanju i građenju županijskih i lokalnih  
cesta na području Brodsko- posavske županije za 2024. godini, na daljnju proceduru.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Mijo Belegić, ing.prom.**